

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024)

Наименование Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Знаменская средняя общеобразовательная школа

адрес: 666111, Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул.Школьная, 1А
(литера В, здание №3)

1. Общие сведения

1.1. Назначение объекта: образовательная деятельность

1.2. Год постройки 1969 г.

1.3. Характеристика объекта:

износ в % 2 этажность 1 подъездов 1

наличие подвалов 0 (кв. м)

количество помещений 15 (шт.)

общая / полезная площадь объекта 486,9 / 285,9 (кв. м)

1.4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество):

система теплоснабжения – централизованная, материал труб – сталь.

система ХВС - центральная.

система водоотведения - локальная

система электроснабжения – имеется

система вентиляции – отсутствует.

1.5. Источники:

теплоснабжения - МУП «ЖКУ»

2. Мероприятия технического характера*

3.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: по мере необходимости	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ 115 от 24.03.2003)
3.2	Осмотр состояния трубопроводов теплопотребления	Срок выполнения: июнь - август	
3.3	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности.	Срок выполнения: июнь - август	
3.4	Ревизия грязевиков и фильтров, фланцевых соединений.	Срок выполнения: июнь - август	
3.5	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов	Срок выполнения: июнь - август	
3.6	Проверка целостности и замена при необходимости теплоизоляции	Срок выполнения: август	
3.7	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: согласно графика	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ 115 от 24.03.2003)
3.8	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды	Срок выполнения: согласно графика	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ 115 от 24.03.2003)
3.9	Проверка работоспособности системы освещения помещений подвала	Срок выполнения: август	

3. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания*			
4.1	Проверка кровли на отсутствие протечек	Срок выполнения: июнь-август	
4.2	Проверка утепления теплых чердаков, плотность закрытия входов на них	Срок выполнения: июль-август	
4.3	Закрытие чердачных помещений на замки	Срок выполнения: август	
4.4	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу	Срок выполнения: август-сентябрь	
4.5	Ремонт отмостки	Срок выполнения: не требуется	

Директор

(должность)

Место печати

30 апреля 2025 г.



Баталова А.В.

(фамилия, инициалы)

А.В. Баталова
(подпись)